VELMIDAS ING DOO
Broj: 1795/2022
Datum: 31.12.2022
PANČEVO

ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 2570/1
31.12. 2022 год.
БЕОГРАД

АНЕКС 1 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 31.12.2023 године

НАРУЧИЛАЦ: **ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД** , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране

и

ИЗВРШИЛАЦ: **VELMIDAS ING DOO PANČEVO**, Панчево, улица Светозара Марковића 195., матични број 21417670, ПИБ 111042394 ,ког заступа директор Милан Сомборац (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ) са друге стране.

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране сагласно констатују да :

1. Су 29.11.2022 године закључиле Уговор чији је предмет ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: НАБАВКА И ИСПОРУКА МАТЕРИЈАЛА , ИЗРАДА ХИДРОИЗОЛАЦИОНОГ СИСТЕМА НА БАЗИ ПВЦ МЕМБРАНЕ ЗА ЧЕТИРИ ПРОПУСТА, КАО И ИСПИТИВАЊЕ ВАРОВА
   - ПРОПУСТ КМ 86+748
   - ПРОПУСТ КМ 95+376,44
   - ПРОПУСТ КМ 103+602
   - ПРОПУСТ КМ 110+122,59

   СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), а по , од стране Наручиоца усвојеној понуди број 2022822 од 28.11.2022 године за извођење предметних радова на градилишту Наручиоца –Железничка пруга Нови Сад-Врбас
2. Је уговорена цена радова 34.508,64 ЕВРА са обрачунатим пдв.
3. Је уговорено плаћање 100% авансно за материјал , односно 15.536,64 евра са урачунатим пдв, а по обостраном потписивању Уговора и достављању менице за повраћај аванса, док ће се остатак уговореног износа исплатити по испостављању неспорних ситуација
4. Је уговорен рок најкасније до 31.12.2022 године , и то за:
   - Хоризонталну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику
   - Вертикалну хидроизолацију у року од 5 (ПЕТ) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао што ће се констатовати у грађевинском дневнику
5. Из објективних разлога, који се не могу приписати у кривицу ни Извршиоца ни Наручиоца, уговорени радови нису изведени у уговореним роковима, а о чему постоје релевантни уписи у грађевинском дневнику, услед чега се 31.12.2022 године приступа закључењу Анекса 1 о продужењу рока до 30.04.2023 године.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 1 врши измена члана 9. Уговора од 29.11.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 9., а уместо њега уноси нови који гласи.

,,Члан 9.
РОК
Извршилац се обавезује да све радове који су предмет овог Уговора изврши најкасније до 30.04.2023 године.

Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати, осим ако су временски услови такви да онемогућавају извођење радова, и то :

- **падавине (киша, снег, град),**
- **температурни фактор (рад на терену машинама је могућ на температурама од +5°Ц до +25°Ц)**

што ће се посебно констатовати у грађевинском дневнику.

У случају прекорачења рока , односно непоштовања динамике Наручиоца , Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни).,,

Члан 2.

Остале одредбе Уговора од 29.11.2022 године које овим Анексом 2 нису измењене, остају на снази.

Овај Анекс 1 је сачињен у 3 (три) истоветна примерка од којих се 2 (два) примерка налазе код Наручиоца радова, а 1 (један) примерак код Извршиоца.

ИЗВРШИЛАЦ DOO VELMIDAS ING PANČEVO

НАРУЧИЛАЦ